

OBRA:	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM TSD
LOCAL:	AVENIDA MUTIRÃO
PROPR.:	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO CASCALHEIRA
DATA:	MARÇO/2020

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO									
ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	% TOTAL	VALOR (R\$)	30 dias	%	60 dias	%	90 dias	%
1.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	2,41%	26.612,01	13.306,01	50,00%	13.306,01	50,00%	0,00	0,00%
2.0	CANTEIRO DE OBRA	7,66%	84.680,02	42.340,01	50,00%	42.340,01	50,00%	0,00	0,00%
3.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	0,42%	4.623,70	4.623,70	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
4.0	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	1,68%	18.540,92	9.270,46	50,00%	9.270,46	50,00%	0,00	0,00%
5.0	TERRAPLANAGEM	1,20%	13.240,13	6.620,07	50,00%	6.620,07	50,00%	0,00	0,00%
6.0	PAVIMENTAÇÃO	17,51%	193.647,12	58.094,14	30,00%	58.094,14	30,00%	77.458,85	40,00%
7.0	TRANSPORTE DE MATERIAIS DE PAVIMENTAÇÃO	6,02%	66.561,70	0,00	0,00%	26.624,68	40,00%	39.937,02	60,00%
8.0	DRENAGEM SUPERFICIAL	8,29%	91.663,68	45.831,84	50,00%	45.831,84	50,00%	0,00	0,00%
9.0	DRENAGEM PROFUNDA	35,67%	394.437,60	0,00	0,00%	197.218,80	50,00%	197.218,80	50,00%
10.0	PASSEIO PÚBLICO E ACESSIBILIDADE UNIVERSAL	17,54%	193.991,16	0,00	0,00%	0,00	0,00%	193.991,16	100,00%
11.0	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	1,62%	17.891,93	0,00	0,00%	0,00	0,00%	17.891,93	100,00%
VALOR MENSAL		100,00%	1.105.889,97	180.086,22	16,28%	399.306,00	36,11%	526.497,76	47,61%
VALOR ACUMULADO				180.086,22	16,28%	579.392,22	52,39%	1.105.889,97	100,00%